

LAVORI: Interventi urgenti per la riattivazione del sifone provvisorio realizzato per il parziale svuotamento degli invasi n. 2 (ID502) e n. 6 (ID496) siti in Comune di Palmas Arborea – località Tiria - C.I.G. **Z92359737A**

IMPORTO CONTRATTUALE: € 1.000,00 + IVA,

IMPRESA ESECUTRICE: Mugheddu Gianfranco – Movimento terra, Via Paolo Dettori n. 3 - 09074 Ghilarza

IMPEGNO DI SPESA: Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n. 1428/21 del 29.12.2021

LETTERA CONTRATTO: prot. Laore n. 000048/22 del 03.01.2022 **Repertorio Generale n.49/2022**

CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI: 27.12.2021

RELAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI

In data 28.10.2021 i tecnici del Servizio Patrimonio, nel corso di un sopralluogo periodico presso gli sbarramenti siti in Comune di Palmas Arborea - località Tiria, volto a verificare lo stato dei luoghi, hanno constatato avvenuti atti vandalici sullo scarico di alleggerimento dell'invaso denominato n.6, realizzato dalla ditta Mugheddu Gianfranco – Movimento terra, che ne hanno compromesso il funzionamento.

In data 22.12.2021 i tecnici del Servizio Infrastrutture e Patrimonio hanno effettuato un sopralluogo tecnico per constatare lo stato dei luoghi a seguito delle abbondanti piogge verificatesi nel mese di dicembre ed hanno constatato che gli sbarramenti hanno invasato una considerevole quantità d'acqua. In particolare nel lago n.2 risultava un vaso tale da determinare lo sfioro, attraverso lo scarico di superficie, di una discreta portata d'acqua.

Stante l'assenza di scarichi di fondo, risulta perciò impossibile controllare l'invaso.

In tale occasione, al fine di valutare le lavorazioni necessarie e gli oneri occorrenti per ripristinare il funzionamento dei sifoni, è stata contattata la ditta Mugheddu Gianfranco – Movimento terra, la



quale, convenuta sul posto, si è resa disponibile a provvedere alla riattivazione del sistema di svuotamento già il giorno 27.12.2021.

Per la riattivazione del sistema di svuotamento la ditta Mugheddu Gianfranco – Movimento terra, in data 23.12.2021 ha formulato un preventivo di spesa pari ad € 1.000,00 + IVA, (acquisito al protocollo dell'Agenzia con il n. 0060274/21 del 23.12.2021) rendendosi disponibile ad effettuare l'intervento con sollecitudine nella giornata del 27.12.2021.

In data 27 dicembre si sono svolte le lavorazioni, consistenti nel riempimento delle due condotte mediante l'utilizzo, per ciascun sifone, di motopompa e serbatoio di accumulo. Il riempimento ha riguardato, con la valvola di valle chiusa, il tratto di condotta dalla sommità alla sezione terminale. Al termine delle operazioni di riempimento si è chiusa la saracinesca posta nella sezione sommitale del profilo della condotta e all'apertura della saracinesca di valle avviando i sifoni.

Santa Giusta, 17.02.2022

Il Responsabile del Procedimento

Paolo Grussu