Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA

Repubblica Italiana

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR sardegna 2007/2013

PSR 2007/2013 Reg.(CE) n. 1698/2005 del 20/09/05 - Mis. 215 - Pagamenti per il benessere degli animali - Annualità 2013

3° anno di impegno ***(15 Settembre 2013 - 14 Settembre 2014)***

CONTROLLO IMPIANTO DI MUNGITURA MECCANICA

Allegato mungitrice 2

Controllo effettuato da:

DATI AZIENDALI

Ditta		Comune	
Località	-	Telefono	
Specie allevata		Capi in lattazione	
C.U.A.A.		Codice A.S.L.	
N. Domanda			

DATI IMPIANTO

n° Gruppi _____ n° Poste _____ Marca _____ Installazione _____

Tipo ☐ lattodotto ☐ secchio ☐ bidone ☐ carrello

Linea ☐ alta ☐ media ☐ bassa ☐ altro

Accessori ☐ vasi o lattometri ☐ stacchi automatici ☐ automatismi di chiusura vuoto

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITA'

MISURAZIONI

VUOTO	**POMPA**		
Vuoto operativo	**Portata nominale**		
alla pompa kPa	(dati etichetta) n°1 lt/min	a	giri/min
al terminale kPa	(dati etichetta) n°2 lt/min	a	giri/min
fine lattodotto kPa	tot portata lt/min		
Cadute di vuoto	**Portata rilevata**		
pompa-terminale kPa	a 50 kPa n°1 lt/min	a	giri/min
term.-fine latt kPa	a 50 kPa n°2 lt/min	a	giri/min
	tot portata lt/min		

RISERVA UTILE	**PULSAZIONE**	
litri/minuto:	Frequenza (cicli/min)	Rapporto %
misurata a Kpa:	Pulsazione regolare	☐ **Si** ☐ **No**

IGIENE E MANUTENZIONE

Componenti da sostituire			**Note**
Guaine	☐ **Si**	☐ **No**	
Tubi del latte	☐ **Si**	☐ **No**	
Tubi di pulsazione	☐ **Si**	☐ **No**	
Manicotti terminale	☐ **Si**	☐ **No**	

RAPPORTO

L'impianto funziona correttamente? ☐ **Positivo** ☐ **Negativo**

L'impianto è conforme alle prescrizioni del tecnico? ☐ **Si** ☐ **No** ☐ **in parte**

Il tecnico (timbro e firma) _____ L'allevatore (firma)_____

Data _____